

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA, MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, DISTRITO DE ZAACHILA, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2020, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LOS C.C. C.P. CÁSTULO BRETÓN MENDOZA, LIC. ALICIA CRUZ MACÉS Y EL ARQ. SERGIO VICENTE GARCÍA AGUILAR; PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE Y POR PARTE DEL COMITE DE OBRA LOS C. JUAN DANIEL ZURITA HERNÁNDEZ, C. PALEMÓN LÓPEZ CASTILLO, C. ISIDORO HERNÁNDEZ PÉREZ, C. JUAN CARLOS AMBROSIO JUAREZ Y EL C. VICENTE DE LA LUZ MARIN; PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO, PRIMER VOCAL, Y SEGUNDO VOCAL RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES, PARAJE LOS ENCINOS", MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, OAXACA.

ESTADO :	020	OAXACA
REGIÓN.	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO :	017	ZAACHILA
MUNICIPIO :	565	VILLA DE ZAACHILA
LOCALIDAD :	0001	VILLA DE ZAACHILA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FONDO III, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		
RUBRO:	VIVIENDA		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	OF/INVZ/565/F/III/070/2020		
OFICIO DE NOTIFICACIÓN:	OF/INVZ/565/F/III/070/2020		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	POSTES DE CONCRETO, ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSIÓN, ESTRUCTURAS EN BAJA TENSIÓN, RETENIDAS, CONDUCTORES, TRANSFORMADORES, EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y ACOMETIDAS.		
PROGRAMA:	VIVIENDA	SUBPROGRAMA:	ELECTRIFICACION
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	INVITACIÓN RESTRIGIDA		
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	06 DE NOVIEMBRE DE 2020	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	05 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO REAL:	06 DE NOVIEMBRE DE 2020	FECHA DE CONCLUSIÓN:	05 DE DICIEMBRE DE 2020
METAS ALCANZADAS:	12 POSTES	BENEFICIARIOS:	112

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$762,147.11	\$762,147.11	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$762,147.11	\$762,147.11	\$0.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 14:30 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



REGIDURÍA DE OBRAS
LIC. ALICIA CRUZ MACÉS
REGIDORA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Mpio. Villa de Zaachila
Dto. Zaachila, Oax.
2019 - 2021

ENTREGA LA OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA
C.P. CÁSTULO BRETÓN MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Villa de Zaachila
Dto. Zaachila, Oax.
2019 - 2021



DIRECCIÓN DE URBANO
ARQ. SERGIO VICENTE GARCÍA AGUILAR
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RECIBE LA COMUNIDAD:

C. JUAN DANIEL ZURITA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE

C. ISIDORO HERNÁNDEZ PÉREZ
TESORERO

Vicente

C. VICENTE DE LA LUZ MARIN
2DO. VOCAL

C. PALEMÓN LÓPEZ CASTILLO
SECRETARIO

C. JUAN CARLOS AMBROSIO JUAREZ
1ER. VOCAL