



H. AYUNTAMIENTO 2019-2021
ADMINISTRACIÓN TRABAJO Y TRANSPARENCIA
 "2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROAMERICANOS"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA DISTRITO DE ZAACHILA DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS C.P. CÁSTULO BRETÓN MENDOZA, LIC. ALICIA CRUZ MACES, ARQ. SERGIO VICENTE GARCÍA AGUILAR, C. JAIME MARTÍNEZ MENDOZA, C. ALICIA GUZMÁN GONZÁLEZ, C. FABIOLA PÉREZ MOCTEZUMA, C. GRISELDA SILVA VASQUEZ Y C. MERCEDES MENDOZA MARTÍNEZ; PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, PRESIDENTE, SECRETARIA, TESORERA, 1ER. VOCAL Y 2DO. VOCAL DEL COMITE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES, COLONIA LOS PINOS

UBICACIÓN :

ESTADO :	020	OAXACA
REGIÓN.	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO :	017	ZAACHILA
MUNICIPIO :	565	VILLA DE ZAACHILA
LOCALIDAD :	0001	VILLA DE ZAACHILA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) PARA EL EJERCICIO 2020
RUBRO:	VIVIENDA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	OF/ MVZ/565/FIII/180/2020
OFICIO DE NOTIFICACIÓN:	OF/ MVZ/565/FIII/180/2020
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	POSTES DE CONCRETO, ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSIÓN, ESTRUCTURAS EN BAJA TENSIÓN, RETENIDAS, CONDUCTORES, TRANSFORMADORES, EQUIPOS DE PROTECCIÓN MONTAJE Y ACOMETIDAS.

PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN SUBPROGRAMA: AMPLIACIÓN

MODALIDAD DE EJECUCIÓN ADJUDICACIÓN DIRECTA

FECHA PROGRAMADA DE INICIO 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 09 DE NOVIEMBRE DE 2020

FECHA DE INICIO REAL: 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 FECHA DE CONCLUSIÓN: 23 DE DICIEMBRE DE 2020

METAS ALCANZADAS: 4 BENEFICIARIOS: 522



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. de Villa de Zaachila
 Dto. Zaachila, Oax.
 2019 - 2021

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 349,221.65	\$ 349,221.65	\$ 0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 349,221.65	\$ 349,221.65	\$ 0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO: SI SE EJECUTO EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.



H. AYUNTAMIENTO 2019-2021
ADMINISTRACIÓN TRABAJO Y TRANSPARENCIA
 "2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROAMERICANOS"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 14:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA
 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. de Villa de Zaachila
 Dto. Zaachila, Oax.

C.P. CÁSTULO BRETÓN MENDOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



REGISURÍA DE OBRAS

LIC. ALCIM CRUZ MACÉS
 REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS
 Mpio. Villa de Zaachila
 Dto. Zaachila, Oax.
 2019 - 2021

ARQ. SERGIO VICENTE GARCÍA AGUILAR
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RECIBE LA COMUNIDAD

C. GILBERTO GARCÍA GARCÍA
 PRESIDENTE

C. FLORENCIA GÓMEZ CARDOZA
 SECRETARIA

C. GABRIELA OLVERA MALDONADO
 TESORERA

C. ABEL CRUZ SALINAS
 1ER. VOCAL

C. ENEDINO RAMÍREZ LÁZARO
 2DO. VOCAL