

**GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO IUVARÉ S.A. DE C.V.**  
GCI1805043F1

**AV. FERROCARRIL No. 129, FRACC. ELSA, SANTA ROSA PANZACOLA, C.P. 68010, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.**  
**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA DISTRITO DE ZAACHILA DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11.00 HRS. DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2020, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA Y DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA LOS C.P. CÁSTULO BRETÓN MENDOZA, LIC. ALICIA CRUZ MACÉS Y ARQ. SERGIO VICENTE GARCÍA AGUILAR, PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES, COLONIA LOS PINOS MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA ZAACHILA, OAXACA.

**UBICACIÓN :**

ESTADO : 020 OAXACA  
 REGIÓN. 008 VALLES CENTRALES  
 DISTRITO : 017 ZAACHILA  
 MUNICIPIO : 565 VILLA DE ZAACHILA  
 LOCALIDAD : 0001 VILLA DE ZAACHILA

**GENERALES**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) PARA EL EJERCICIO 2020  
 RUBRO: VIVIENDA  
 OFICIO DE AUTORIZACIÓN: OF/ MVZ/565/F/III/180/2020  
 OFICIO DE NOTIFICACIÓN: OF/ MVZ/565/F/III/180/2020  
 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: POSTES DE CONCRETO, ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSIÓN, ESTRUCTURAS EN BAJA TENSIÓN, RETENIDAS, CONDUCTORES, TRANSFORMADORES, EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MONTAJE Y ACOMETIDAS.  
 PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN SUBPROGRAMA: AMPLIACIÓN  
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA  
 FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 23 DE DICIEMBRE DE 2020  
 FECHA DE INICIO REAL: 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 FECHA DE CONCLUSIÓN: 23 DE DICIEMBRE DE 2020  
 METAS ALCANZADAS 4 BENEFICIARIOS: 522

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 349,221.65	\$ 349,221.65	\$ 0.00
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)			
BENEFICIARIOS			
OTROS			
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 349,221.65</b>	<b>\$ 349,221.65</b>	<b>\$ 0.00</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:15 HRS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

NOMBRE DE LA EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO IUVARÉ S.A. DE C.V.  
 REPRESENTANTE : LIC. ELIZABETH RAMOS MARTÍNEZ  
 CARGO : ADMINISTRADORA UNICA  
 R.F.C. : GCI1805043F1  
 IDENTIFICACIÓN: 0857077511706  
 DIRECCIÓN: AV. FERROCARRIL No. 129, FRACC. ELSA, SANTA ROSA PANZACOLA, C.P. 68010, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

LIC. ELIZABETH RAMOS MARTÍNEZ  
 ADMINISTRADORA UNICA  
 GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO IUVARÉ S.A. DE C

ING. LUIS FERNANDO NARVAEZ ACEVEDO  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

  
**REGIDURIA DE OBRAS PÚBLICAS**  
 LIC. ALICIA CRUZ MACÉS  
 REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS  
 Dto. Zaachila, Oax.  
 2019 - 2021

RECIBE LA OBRA:  
 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 C.P. CÁSTULO BRETÓN MENDOZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Dto. Zaachila, Oax.  
 2019 - 2021

ARQ. SERGIO VICENTE GARCÍA AGUILAR  
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS