

ING.VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ
NAMV891228K83



PELAXILA #501 BARRIO SAN SEBASTIAN, VILLA DE ZAACHILA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P.71250
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA DISTRITO DE ZAACHILA DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11.00 HRS. DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONTRUCCIÓN DE LA MISMA Y DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA LOS C.P. CASTULO BRETON MENDOZA, LIC.ALICIA CRUZ MACES Y EL ARQ.SERGIO V.GARCIA AGUILAR, PRESIDENTE,REGIDORA DE OBRAS Y DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES, COLONIA DEL BOSQUE MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA ZAACHILA, OAXACA.

UBICACIÓN :

ESTADO : 020 OAXACA
REGIÓN. 008 VALLES CENTRALES
DISTRITO : 017 ZAACHILA
MUNICIPIO : 565 VILLA DE ZAACHILA
LOCALIDAD : 0001 VILLA DE ZAACHILA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
RUBRO: VIVIENDA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: OF/MVZ/565/F/III/186/2020
OFICIO DE NOTIFICACIÓN: OF/MVZ/565/F/III/186/2020
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: RED SUBTERRANEA, OBRA ELECTROMECANICA EN BAJA TENSION Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
PROGRAMA: URBANIZACION SUBPROGRAMA: ELECTRIFICACION
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 15 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO REAL: 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 FECHA DE CONCLUSIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2020
METAS ALCANZADAS 7 REGISTROS BENEFICIARIOS: 38

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 243,545.97	\$ 243,545.97	\$ -
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)			
BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	\$ 243,545.97	\$ 243,545.97	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:30 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: ING. VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ
REPRESENTANTE: ING. VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ
CARGO: PERSONA FÍSICA
R.F.C.: NAMV891228K83
IDENTIFICACIÓN: NAMV891228HOCVRC08
DIRECCIÓN: PELAXILA #501 BARRIO SAN SEBASTIAN, VILLA DE ZAACHILA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P.71250

ING.VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ
PERSONA FÍSICA

RECIBE LA OBRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CASTULO BRETON MENDOZA,
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Villa de Zaachila

Dtto. Zaachila, Oax.
2019 - 2021

ARQ.SERGIO V. GARCIA AGUILAR
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS



REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Lic. Alicia Cruz Macés
Regidora de Obras
Mpio. Villa de Zaachila
Dtto. Zaachila, Oax.
2019 - 2021



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ZAACHILA
2019-2021
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO