

ING. VICTOR MANUEL NAVA MARTÍNEZ
NAMV891228K83



PELAXILA #501 BARRIO SAN SEBASTIAN, VILLA DE ZAACHILA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P.71250
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA DISTRITO DE ZAACHILA DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11.00 HRS. DEL DIA 21 DE JULIO DE 2020, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONTRUCCIÓN DE LA MISMA Y DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA LOS C.P. CASTULO BRETON MENDOZA LIC. ALICIA CRUZ MACES, Y EL ARQ.SERGIO VICENTE GARCIA AGUILAR, PRESIDENTE, REGIDORA DE OBRAS Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, AUTORIDAD AUXILIAR RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES COL. GUADALUPANA MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA ZAACHILA, OAXACA.

UBICACIÓN :

ESTADO : 020 OAXACA
REGIÓN. 008 VALLES CENTRALES
DISTRITO : 017 ZAACHILA
MUNICIPIO : 565 VILLA DE ZAACHILA
LOCALIDAD : 0001 VILLA DE ZAACHILA

GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
RUBRO: "VIVIENDA"
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: OF/MVZ/565/F/III/405/2020
OFICIO DE NOTIFICACIÓN: OF/MVZ/565/F/III/405/2020
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: POSTES DE CONCRETO, ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION, ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION, ESTRUCTURAS PARA MONTAJES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES, RETENIDAS, TRANSFORMADORES, SISTEMAS DE TIERRA, CONDUCTOR, ACOMETIDAS AEREAS.
PROGRAMA: URBANIZACION SUBPROGRAMA: ELECTRIFICACION
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACION RESTRINGIDA
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2020 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 21 DE JULIO DE 2020
FECHA DE INICIO REAL: 22 DE JUNIO DE 2020 FECHA DE CONCLUSIÓN: 21 DE JULIO DE 2020
METAS ALCANZADAS: 11 POSTES DE RED BENEFICIARIOS: 58

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 776,473.57	\$ 776,473.57	\$ -
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)			
BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	\$ 776,473.57	\$ 776,473.57	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:15 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: ING. VICTOR MANUEL NAVA MARTÍNEZ
REPRESENTANTE: ING. VICTOR MANUEL NAVA MARTÍNEZ
CARGO: PERSONA FÍSICA
R.F.C.: NAMV891228K83
IDENTIFICACIÓN: NAMV891228HOCVRC08
DIRECCIÓN: PELAXILA #501 BARRIO SAN SEBASTIAN, VILLA DE ZAACHILA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P.71250

R.F.C. NAMV/891228K83
CALLE PELAXILA #501
BARRIO SAN SEBASTIAN
ING. VICTOR MANUEL NAVA MARTÍNEZ
PERSONA FÍSICA

RECIBE LA OBRA:

PRESIDENTE MUNICIPAL
C.P. CASTULO BRETON MENDOZA
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA

ARQ. SERGIO VICENTE GARCIA AGUILAR
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS
LIC. ALICIA CRUZ MACES
Mpio. Villa de Zaachila
Dpto. Zaachila, Oax.
2019 - 2021

