

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA DISTRITO DE ZAACHILA DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2020, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, LOS CC. C.P. CASTULO BRETON MENDOZA, LIC. ALICIA CRUZ MACES Y ARQ. SERGIO VICENTE GARCIA AGUILAR, PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE Y POR PARTE DEL COMITE DE OBRAS LOS CC. GENARO DE JESUS AGUILAR ALCANTARA, ELIAS CANSECO PEREZ, JACOB PERSABAL SOLANO, RUBEN PEREZ VELASCO Y JUANA MARTA OGORRIO PEÑA, PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO, PRIMER Y SEGUNDO VOCAL RESPECTIVAMENTE, LLEVAN ACABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA "AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES COL. GUADALUPANA"

UBICACIÓN :
 ESTADO : 020 OAXACA
 REGIÓN : 008 VALLES CENTRALES
 DISTRITO : 017 ZAACHILA
 MUNICIPIO : 565 VILLA DE ZAACHILA
 LOCALIDAD : 0001 VILLA DE ZAACHILA

DATOS GENERALES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 RUBRO: "VIVIENDA"
 OFICIO DE AUTORIZACIÓN: OF/MVZ/565/FIII/405/2020
 OFICIO DE NOTIFICACIÓN: OF/MVZ/565/FIII/405/2020
 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: POSTES DE CONCRETO, ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION, ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION, ESTRUCTURAS PARA MONTAJES DE EQUIPOS DE PROTECCION DE TRANSFORMADORES, RETENIDAS, TRANSFORMADORES, SISTEMAS DE TIERRA, CONDUCTOR, ACOMETIDAS AEREAS.

PROGRAMA: URBANIZACION SUBPROGRAMA: ELECTRIFICACION
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACION RESTRINGIDA
 FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2020 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 21 DE JULIO DE 2020
 FECHA DE INICIO REAL: 22 DE JUNIO DE 2020 FECHA DE CONCLUSIÓN: 21 DE JULIO DE 2020
 METAS ALCANZADAS: 11 POSTES DE RED BENEFICIARIOS: 58

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	
RAMO 33 FONDO III	\$ 776,473.57	\$ 776,473.57	\$	-
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$	-
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$	-
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$	-
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$	-
OTROS	\$ -	\$ -	\$	-
TOTAL	\$ 776,473.57	\$ 776,473.57	\$	-

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO: SI SE EJECUTO EN EL TIEMPO PREVISTO UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

REGIDORÍA DE OBRAS
 REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS
 Mpio. Villa de Zaachila
 Dto. Zaachila, Oax.
 2019 - 2021

ENTREGA LA OBRA
PRESIDENTE MUNICIPAL
 C.P. CASTULO BRETON MENDOZA
 Mpio. Villa de Zaachila
 Dto. Zaachila, Oax.
 2019 - 2021

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
 ARQ. SERGIO V. GARCIA AGUILAR

Presidente de la C. Guadalupeana
Jesús Aguilar

RECIBE LA COMUNIDAD:
 PRESIDENTE
 GENARO DE JESUS AGUILAR ALCANTARA
 TESORERO
 JACOB PERSABAL SOLANO

SECRETARIO
 ELIAS CANSECO PEREZ
 1ER. VOCAL
 RUBEN PEREZ VELASCO

2DO. VOCAL
 JUANA MARTA OGORRIO PEÑA