



PROYECTOS ADVI S. DE R.L. DE C.V.
PAD150219U20
RUBÍ No. 4, MANZANA 3, COL. CENTENARIO, OAXACA DE JUÁREZ
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA DISTRITO DE ZAACHILA DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11.00 HRS. DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONTRUCCIÓN DE LA MISMA Y DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA LOS CC C.P. CASTULO BRETON MENDOZA, LIC. ALICIA CRUZ MACES Y ARQ. SERGIO VICENTE GARCIA AGUILAR, PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO Y DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COLONIA IMPULSSO ZAACHILA 3RA. ETAPA" MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA ZAACHILA, OAXACA.

UBICACIÓN :

ESTADO : 020 OAXACA
REGIÓN. 008 VALLES CENTRALES
DISTRITO : 017 ZAACHILA
MUNICIPIO : 565 VILLA DE ZAACHILA
LOCALIDAD : 0001 VILLA DE ZAACHILA

GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
RUBRO: VIVIENDA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: OF/MVZ/565/FIII/409/2020
OFICIO DE NOTIFICACIÓN: OF/MVZ/565/FIII/409/2020

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: INSTALACIÓN DE POSTES DE CONCRETO, ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN, ESTRUCTURA EN BAJA TENSIÓN, RETENIDAS, CONDUCTORES, TRANSFORMADORES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACOMETIDAS.

PROGRAMA: VIVIENDA SUBPROGRAMA: ELECTRIFICACION
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATACIÓN
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 10 DE AGOSTO DE 2020 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO: 10 DE AGOSTO DE 2020 FECHA DE CONCLUSIÓN: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020
METAS ALCANZADAS: 15 POSTES BENEFICIARIOS: 93 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA

Table with 4 columns: APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS, IMPORTE AUTORIZADO, IMPORTE EJERCIDO, SALDO. Rows include RAMO 33 FONDO III, RAMO 33 FONDO IV, RAMO 28, APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR), BENEFICIARIOS, OTROS, and a TOTAL row.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: PROYECTOS ADVI S. DE R.L. DE C.V.
REPRESENTANTE : C. ÁNSEL DAVID GONZÁLEZ ALTAMIRANO
CARGO : ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C. : PAD150219U20
IDENTIFICACIÓN: 0500074510970
DIRECCIÓN: RUBÍ No. 4, MANZANA 3, COL. CENTENARIO, OAXACA DE JUÁREZ

C. ANSEL DAVID GONZÁLEZ ALTAMIRANO
ADMINISTRADOR ÚNICO
PROYECTOS ADVI S. DE R.L. DE C.V.
Calle Centenario Manzana 3 Lote 4, Colonia
Centenario Oaxaca de Juárez,
Oaxaca
0312191200
proyectosadvi@gmail.com



ING. ALBERTO AGUILAR ESPINOZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
RECIBE LA OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA
Mpio. Villa de Zaachila
Dpto. Zaachila, Oax.
2019 - 2021
C.P. CASTULO BRETON MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

REGIDURÍA
LIC. ALICIA CRUZ MACES
REGIDORA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Mpio. Villa de Zaachila
Dpto. Zaachila, Oax.
2021

ARQ. SERGIO VICENTE GARCIA AGUILAR
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

