

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA DISTRITO DE ZAACHILA DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:30 HRS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2020, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LOS CC. C.P. CASTULO BRETÓN MENDOZA, LIC. ALICIA CRUZ MACÉS Y EL ARQ. SERGIO VICENTE GARCÍA AGUILAR, PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORA DE OBRAS Y DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, RESPECTIVAMENTE Y POR PARTE DEL COMITÉ DE OBRAS LOS C.C. REBECA AGUDO SILVA, JOSEFINA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, ADRIANA CENTERO SALAZAR, ANTELMO VEGA PÉREZ, PRESIDENTE, SECRETARIA, TESORERO, PRIMER Y SEGUNDO VOCAL RESPECTIVAMENTE LLEVAN ACABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y MIGUEL HIDALGO"

UBICACIÓN :

ESTADO :	020	OAXACA
REGIÓN :	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO :	017	ZAACHILA
MUNICIPIO :	565	VILLA DE ZAACHILA
LOCALIDAD :	0001	VILLA DE ZAACHILA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	
RUBRO:	VIVIENDA	
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	OF/MVZ/565/FIII/426/2020	
OFICIO DE NOTIFICACIÓN:	OF/MVZ/565/FIII/426/2020	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	POSTES DE CONCRETO, ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION, ESTRUCTURA DE BAJA TENSION, RETENIDAS, CONDUCTORES, TRANSFORMADOR, EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y ACOMETIDAS	
PROGRAMA:	URBANIZACIÓN	SUBPROGRAMA: ELECTRIFICACION
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	INVITACION RESTRINGIDA	
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	05 DE NOVIEMBRE DE 2020	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 04 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO REAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2020	FECHA DE CONCLUSIÓN: 04 DE DICIEMBRE DE 2020
METAS ALCANZADAS:	11 POSTES	BENEFICIARIOS: 120

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 664,147.83	\$ 664,147.83	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 664,147.83	\$ 664,147.83	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:05 HRS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN:



REGIDORA DE OBRAS
DE OBRAS
LIC. ALICIA CRUZ MACÉS
Mpio. Villa de Zaachila
Dto. Zaachila, Oax.

2019-2021
PRESIDENTE
[Signature]
REBECA AGUDO SILVA

TESORERO
[Signature]
MARINO CRUZ RODRÍGUEZ

ENTREGA LA OBRA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C.P. CASTULO BRETÓN MENDOZA

RECIBE LA COMUNIDAD
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. de Villa de Zaachila
2019-2021



SECRETARIA
[Signature]
JOSEFINA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ

1ER. VOCAL
[Signature]
ADRIANA CENTERO SALAZAR

2DO. VOCAL
[Signature]
ANTELMO VEGA PÉREZ