

ING.VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ
NAMV891228K83



PELAXILA #501 BARRIO SAN SEBASTIAN, VILLA DE ZAACHILA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P.71250
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA DISTRITO DE ZAACHILA DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11.00 HRS. DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 ,REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONTRUCCION DE LA MISMA Y DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA LOS C.P. CASTULO BRETON MENDOZA , LIC. ALICIA CRUZ MACES , Y EL ARQ. SERGIO VICENTE GARCIA AGUILAR, PRESIDENTE,REGIDORA DE OBRAS Y DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA ZAACHILA, OAXACA.

UBICACIÓN :

ESTADO : 020 OAXACA
REGIÓN. 008 VALLES CENTRALES
DISTRITO : 017 ZAACHILA
MUNICIPIO : 565 VILLA DE ZAACHILA
LOCALIDAD : 0001 VILLA DE ZAACHILA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
RUBRO: VIVIENDA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: OF/IMVZ/565/F/III/426/2020
OFICIO DE NOTIFICACIÓN: OF/IMVZ/565/F/III/426/2020
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: POSTES DE CONCRETO,ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION,ESTRUCTURA DE BAJA TENSION,RETENIDAS,CONDUCTORES,TRANSFORMADOR,EQUIPOS DE PROTECCION Y ACOMETIDAS
PROGRAMA: URBANIZACION SUBPROGRAMA: ELECTRIFICACION
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACION RESTRINGIDA
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 04 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO REAL: 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 FECHA DE CONCLUSIÓN: 04 DE DICIEMBRE DE 2020
METAS ALCANZADAS 11 POSTES BENEFICIARIOS: 120

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 664,147.83	\$ 664,147.83	\$ -
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)			
BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	\$ 664,147.83	\$ 664,147.83	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:30 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: ING.VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ
REPRESENTANTE: ING.VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ
CARGO: PERSONA FÍSICA
R.F.C.: NAMV891228K83
IDENTIFICACIÓN: NAMV891228HOCVRC08
DIRECCIÓN: PELAXILA #501 BARRIO SAN SEBASTIAN, VILLA DE ZAACHILA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P.71250



REGISTRÍA DE OBRAS
LIC. ALICIA CRUZ MACES
Mpio. Villa de Zaachila
Dpto. Zaachila, Oax.
2019 - 2021

RECIBE LA OBRA
C.P. CASTULO BRETON MENDOZA
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. de Villa de Zaachila
Dpto. Zaachila, Oax.
2019 - 2021

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ZAACHILA 2019-2021
ARQ SERGIO VICENTE GARCIA AGUILAR
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO