

VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ

NAMV891228K83

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 pelaxila, 501, San Sebastián, 71313, Villa de Zaachila, Villa de Zaachila, Oaxaca, México

CLIENTE

MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA
 MVZ850101AY4

USO CFDI: I01 - Construcciones
 PEZELAO, S/N, San Jacinto, 71313, Villa de Zaachila, Villa de Zaachila, Oaxaca, México

Factura 23

FOLIO FISCAL (UUID)

F30333B5-D8EC-4B4A-9A54-F5DFA0A64E0A

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405131108

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000501077281

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2020-12-27T10:55:03

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2020-12-27T10:44:35

LUGAR DE EXPEDICIÓN

71313

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Tasa	Impuesto	Importe
0.50%	5 AL MILLAR DE INSPECCION Y VIGILANCIA	\$ 1,049.77
3.00%	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	\$ 740.56
	Total	\$ 1,790.33

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	NVA-OEMTA-010	RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA, OAX, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, FONDO III (FISDMF) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2020. LA CANTIDAD DE \$ 241,755.64 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N.) IVA INCLUIDO Y DESPUÉS DE RETENCIONES LOCALES, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO Y FINIQUITO), CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES, COLONIA DEL BOSQUE"; UBICADA EN VILLA DE ZAACHILA, ZAACHILA, OAX; CON PERIODO DE EJECUCIÓN DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL 16/11/2020 AL 15/12/2020, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. MVZ/565/FISDMF/186/2020 DE FECHA 14/11/2020 Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. OF/MVZ/565/FIII/186/2020 DE FECHA 13/11/2020	\$ 209,953.42	\$ 209,953.42

Clave Prod. Serv. - 72151502 Servicio de construcción de sistemas de energía eléctrica

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 209,953.42 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 33,592.55

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS, 64/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

CONDICIONES DE PAGO

MONEDA

I - Ingreso

03 - Transferencia electrónica de fondos

PUE - Pago en una sola exhibición

CONTADO

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 209,953.42
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 33,592.55
RETENCIÓN LOCAL 5 AL MILLAR DE INSPECCION Y VIGILANCIA 0.50%	\$ 1,049.77
RETENCIÓN LOCAL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3.00%	\$ 740.56
TOTAL	\$ 241,755.64

R.F.C. NAMV891228K83

CALLE PELAXILA #501

BARRIO SAN SEBASTIÁN

ING. VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ

CONTRATISTA



RESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. CASTULO BRETON MENDOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C.P. ELIA ORTIZ VAZQUEZ
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 Dto. Zaachila Oax
 2019-2021

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KgS9mDTFMxjPmFNsx4IDggXVEAMKnomH4+o7GPZdAM3YSHGHEB1NXzYnmF159zgAP02IkNrsTkn4Nz11Gh17yD/iFVr3xSHRhzRas4L1Tga612+OxAVooEd56tB7C/r9hPqjW22JlxmhlLuymlEiY9bVulK3s5SPxb3/fUp0YsEshN7Czyi4pqZ2M1gkD2dtkuhmoOkeP+DmD6ged1TcdU9hcQzuDEPdgjWwAtA9RjDqpp6j++DLI9J5JBHv7ymwX/AbkS7eu8caZDn+4F7s/RHI2QYWLA16UhcP1soa8kvayGOYToB854SryjnjRTIns1HCcGCMpBeXAaw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

BLN29YUwDDfwL3/eLMg6xJhgTmJavOwaP2HzE/+LK+rHQYbNXIBykXvNOem8MFYPFaieOFIUz07HTgp56xW67mMqhxL/b03FEXzg84cdtnP30WLVVfHafR08BKHndqWYzWN2esS7Ue5zpbAENIV2Dbd0X6Het0m823jZbc2wwTJ1Y5218KNdNdsF5Y0NIZhhRVBqIgdVpY8leateQGFM50Nel6vH++5Cp0PomKcnouCDnCFkIXn8Z57V8qGLrKkOF7dhtXa42E0L8M215A5c/efm6XTMgdLXCbc+voC3wudCenS2lc56wEnFXSYH6LG8HPDmhEge+MdeA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1]F30333B5-D8EC-4B4A-9A54-F5DFA0A64E0A|2020-12-27T10:55:03|STA0903206B9|KgS9mDTFMxjPmFNsx4IDggXVEAMKnomH4+o7GPZdAM3YSHGHEB1NXzYnmF159zgAP02IkNrsTkn4Nz11Gh17yD/iFVr3xSHRhzRas4L1Tga612+OxAVooEd56tB7C/r9hPqjW22JlxmhlLuymlEiY9bVulK3s5SPxb3/fUp0YsEshN7Czyi4pqZ2M1gkD2dtkuhmoOkeP+DmD6ged1TcdU9hcQzuDEPdgjWwAtA9RjDqpp6j++DLI9J5JBHv7ymwX/AbkS7eu8caZDn+4F7s/RHI2QYWLA16UhcP1soa8kvayGOYToB854SryjnjRTIns1HCcGCMpBeXAaw==|00001000000405131108]]



RESUMEN DE LA ESTIMACION

IMPORTE DEL CONTRATO	\$ 243,545.97	APORTACIONES	
ESTIMACIONES COBRADAS	0	IMPORTE ESTIMACION	\$ 209,953.42
ESTA ESTIMACION	\$ 243,545.97	IVA 16 %	\$ 33,592.55
SALDO POR ESTIMAR	\$ 0	TOTAL	\$ 243,545.97
ANTICIPO		DEDUCCIONES	
IMPORTE DEL ANTICIPO	\$ 0.0	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$ 0.0
AMORIZACION ANTERIOR	\$ 0.0	5 AL MILLAR DE INSPECCION Y VIGILANCIA	\$ 1,049.77
ESTA AMORTIZACION	\$ 0.0	RETENCION 3 % IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR	
SALDO POR AMORTIZAR	\$ 0.0	REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	\$ 740.56
		SUMA DE DEDUCCIONES	\$ 1,790.33
		NETO A COBRAR	\$ 241,755.64


NAVA
 OBRA ELÉCTRICA Y CIVIL
 R.F.C. NAVA 91228K83
 CALLE DEL AXILA #501
 BARRIO SAN CRISTOBAL
 ZAACHILA, OAXACA.

ING. VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ
 PERSONA FISICA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. de Villa de Zaachila
 Dto. Zaachila, Oax.

C.P. CASTULO BRETON MENDOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
 Mpio. Villa de Zaachila
 Dto. Zaachila, Oax.

2019-2021