



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA DISTRITO DE ZAACHILA DEL ESTADO DE OAXACA, S ENDO LAS 13:30 HRS. DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, LOS C.C. C.P. CASTULO BRETON MENDOZA, LIC. ALICIA CRUZ MACÉS Y ARQ. SERGIO VICENTE GARCIA AGUILAR, PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE Y POR PARTE DEL COMITE DE OBRA LOS CC. FIDEL JARQUIN DIAZ, C. WENCESLAO MORALES CRUZ, C.SOLEDAD ZARATE MARTINEZ, C. ERNESTO GOMEZ OJEDA EN CARACTER DE PRESIDENTE, TESORERO, SECRETARIO, VOCAL DE LA OBRA "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES COLONIA ARBOLEDAS" MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA ZAACHILA, OAXACA.

UBICACIÓN :

Table with 2 columns: Field (ESTADO, REGIÓN, DISTRITO, MUNICIPIO, LOCALIDAD) and Value (OAXACA, VALLES CENTRALES, ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA)

DATOS GENERALES

Table with 2 columns: Field (FUENTE DE FINANCIAMIENTO, RUBRO, OFICIO DE AUTORIZACIÓN, OFICIO DE NOTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO) and Value (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL..., ELECTRIFICACION, OFI MVZ/565/FIII/427/2020, OFI MVZ/565/FIII/427/2020, PRELIMINARES: MARCADO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS PARA POSTES O RETENIDAS, PARADO Y PLOMEADO DE POSTES DE CONCRETO...)

Table with 2 columns: Field (SUBPROGRAMA, MODALIDAD DE EJECUCIÓN, FECHA PROGRAMADA DE INICIO, FECHA DE INICIO REAL, METAS ALCANZADAS) and Value (ELECTRIFICACION, ADJUDICACIÓN DIRECTA, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 11 POSTES)

Table with 2 columns: Field (FECHA PROGRAMADA DE TERMINO, FECHA DE CONCLUSIÓN, BENEFICIARIOS) and Value (20 DE OCTUBRE DE 2020, 20 DE OCTUBRE DE 2020, 234)

Table titled 'ESTRUCTURA FINANCIERA' with columns: APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS, IMPORTE AUTORIZADO, IMPORTE EJERCIDO, SALDO. Rows include RAMO 33 FONDO III, RAMO 33 FONDO IV, RAMO 28, APORTACIÓN ESTATAL, BENEFICIARIOS, OTROS, and TOTAL.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 14:30 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

Official signatures and stamps. Includes stamps for 'ESTADOS UNIDOS MEXICANOS', 'H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA', 'PRESIDENCIA MUNICIPAL', 'REGIDORA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS', 'DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO'. Signatures of C. Soledad Zarate Martinez (Tesorero), C. Wenceslao Morales Cruz (Secretario), and G. Ernesto Gomez Ojeda (1er Vocal).