

C. IVAN VELASCO MALDONADO
VEMI771003TI6
RIO CAJONOS NO 108, FRACC. LOS RIOS, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68028
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA DISTRITO DE ZAACHILA DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11.00 HRS. DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2020, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONTRUCCIÓ DE LA MISMA Y DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA, OAXACA. C.P. 71313 LOS C.P. CASTULO BRETON MENDOZA, LIC. ALICIA CRUZ MACES Y ARQ. SERGIO VICENTE GARCÍA AGUILAR, PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORA DE DESARROLLO URBANO Y DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA ZAACHILA, OAXACA.

UBICACIÓN :

ESTADO : 020 OAXACA
 REGIÓN. 008 VALLES CENTRALES
 DISTRITO : 017 ZAACHILA
 MUNICIPIO : 565 VILLA DE ZAACHILA
 LOCALIDAD : 0001 VILLA DE ZAACHILA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 RUBRO: VIVIENDA
 OFICIO DE AUTORIZACIÓN: OF/MVZ/565/FI/III/436/2020
 OFICIO DE NOTIFICACIÓN: OF/MVZ/565/FI/III/436/2020
 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PROGRAMA: VIVIENDA SUBPROGRAMA: ELECTRIFICACION
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACIÓN RESTRINGIDA
 FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 01 DE OCTUBRE DE 2020 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2020
 FECHA DE INICIO REAL: 01 DE OCTUBRE DE 2020 FECHA DE CONCLUSIÓN: 14 DE NOVIEMBRE DE 2020
 METAS ALCANZADAS 8 POSTES BENEFICIARIOS: 149

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 485,004.02	\$ 485,004.02	\$ -
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)			
BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	\$ 485,004.02	\$ 485,004.02	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Villa de Zaachila
Dpto. Zaachila, Oax.
2019 - 2021

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: C. IVÁN VELASCO MALDONADO
REPRESENTANTE: C. IVÁN VELASCO MALDONADO
CARGO: PERSONA FÍSICA
R.F.C.: VEMI771003TI6
IDENTIFICACIÓN: 2221079083001
DIRECCIÓN: RIO CAJONOS NO 108, FRACC. LOS RÍOS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68028

VELASCO MALDONADO
Diseño, construcción y supervisión
Río Cajonos No. 108, Fracc. Los Ríos, C.P. 68028 Oax.
(951)117-04-40 OFICINA (951)4-46-33-44
www.velasco.com.mx

C. IVÁN VELASCO MALDONADO
PERSONA FÍSICA

ALAN MOISES RAMIREZ DELGADO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

RECIBE LA OBRA:

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CASTULO BRETON MENDOZA
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA, OAXACA, C.P. 71313



REGIDURÍA DE OBRAS

LIC. MARIO MENDOZA ZAACHILA

REGIDORA DE DESARROLLO URBANO
Villa de Zaachila, Oax.
2019 - 2021



ARQ. SERGIO VICENTE GARCÍA AGUILAR

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS