



MAFRA INGENIERIA S.A. DE C.V.

MIN170120S60

PARAISO 112, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68274

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA DISTRITO DE ZAACHILA DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 09.00 HRS. DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2020, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA Y DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA LOS CC C.P. CASTULO BRETON MENDOZA, LIC. ALICIA CRUZ MACES Y ARQ. SERGIO VICENTE GARCIA AGUILAR, PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PRIVADA DE RAYA DE NORIEGA, COLONIA AMPLIACIÓN BARRIO DEL NIÑO " UBICADA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA ZAACHILA. OAXACA.

UBICACIÓN :

| | | |
|-------------|-----|--------------------------|
| ESTADO : | 020 | <u>OAXACA</u> |
| REGIÓN : | 008 | <u>VALLES CENTRALES</u> |
| DISTRITO : | 017 | <u>ZAACHILA</u> |
| MUNICIPIO : | 565 | <u>VILLA DE ZAACHILA</u> |
| LOCALIDAD : | 001 | <u>ZAACHILA</u> |

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

RUBRO: VIVIENDA

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: OFMVZ/565/FI/11437/2020

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: OFMVZ/565/FI/11437/2020

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Postes se Concreto, Estructuras de Media Tensión, Estructuras de Baja Tensión, Conductor, Retenidas, Transformador Equipos de Protección y Acometidas.

PROGRAMA: VIVIENDA SUBPROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2020 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 07 DE NOVIEMBRE DE 2020

FECHA DE INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2020 FECHA DE CONCLUSIÓN: 07 DE NOVIEMBRE DE 2020

METAS ALCANZADAS: 6 POSTES BENEFICIARIOS: 72 PERSONAS

| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|--|
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO | |
| RAMO 33 FONDO III | \$ 405,689.00 | \$ 405,689.00 | \$0.00 | |
| RAMO 33 FONDO IV | | | | |
| RAMO 28 | | | | |
| APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR) | | | | |
| BENEFICIARIOS | | | | |
| OTROS | | | | |
| TOTAL | \$ 405,689.00 | \$ 405,689.00 | \$0.00 | |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

| | |
|-----------------------|---|
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | MAFRA INGENIERIA S.A. DE C.V. |
| REPRESENTANTE : | ING. FRANCISCO CRUZ RODRIGUEZ |
| CARGO : | ADMINISTRADOR UNICO |
| R.F.C. : | MIN170120S60 |
| IDENTIFICACIÓN: | CURF00825HCCRDR02 |
| DIRECCIÓN: | PARAISO 112, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68274 |



REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS
DE VIVIENDAS
Mpio. Villa de Zaachila
Dpto. Zaachila, Oax.
2019 - 2021

RECIBE LA OBRA:
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA
PRESIDENCIO MUNICIPAL
C.P. CASTULO BRETON MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Mpio. de Villa de Zaachila
Dpto. Zaachila, Oax.
2019 - 2021

ARQ. SERGIO VICENTE GARCIA AGUILAR
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

ENTREGA LA OBRA:

ING. FRANCISCO CRUZ RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO
MAFRA INGENIERIA S.A. DE C.V.
INGENIERIA S.A. DE C.V
R.F.C. MIN170120S60