

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA DISTRITO DE ZAACHILA DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 16:30 HRS. DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, LOS C.C. C.P. CASTULO BRETON MENDOZA, LIC. ALICIA CRUZ MACÉS Y ARQ. SERGIO VICENTE GARCIA AGUILAR, PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE Y POR PARTE DEL COMITE DE OBRA LOS CC. CATARINO SERVANDO LÓPEZ SANTIAGO, C. ROGELIO HERNÁNDEZ ALAVÉZ, ELEUTERIO JULIO LÓPEZ PÉREZ EN CARACTER DE PRESIDENTE, TESORERO Y SECRETARIO, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA JUQUILA" MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA ZAACHILA, OAXACA.

### UBICACIÓN :

ESTADO :	020	OAXACA
REGIÓN :	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO :	017	ZAACHILA
MUNICIPIO :	565	VILLA DE ZAACHILA
LOCALIDAD :	0001	VILLA DE ZAACHILA

### DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)		
RUBRO:	VIVIENDA		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	OFI MVZ/565/FIII/441/2020		
OFICIO DE NOTIFICACIÓN:	OFI MVZ/565/FIII/441/2020		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	RED AÉREA ELÉCTRICA: POSTES DE CONCRETO ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSIÓN. ESTRUCTURAS EN B.T. TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES INSTALACIÓN DE RETENIDAS INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS; RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA: BANCO DE DUCTOS, REGISTROS EN MEDIA Y/O BAJA TENSIÓN. CONDUCTOR EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ACOMETIDAS.		
PROGRAMA: VIVIENDA	SUBPROGRAMA: ELECTRIFICACION		
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	26 DE OCTUBRE DE 2020	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	09 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO REAL:	26 DE OCTUBRE DE 2020	FECHA DE CONCLUSIÓN:	09 DE DICIEMBRE DE 2020
METAS ALCANZADAS:	6 POSTES	BENEFICIARIOS:	180

### ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 569,620.45	\$ -	\$ 569,620.45
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 569,620.45</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 569,620.45</b>

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 17:30 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

### ENTREGA LA OBRA

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA

C.P. CASTULO BRETON MENDOZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. SERGIO VICENTE GARCIA AGUILAR  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

REGIDORA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RECIBE LA COMUNIDAD:

C. CATARINO SERVANDO LÓPEZ SANTIAGO  
PRESIDENTE

C. ROGELIO HERNÁNDEZ ALAVÉZ  
SECRETARIO

C. ELEUTERIO JULIO LÓPEZ PÉREZ  
TESORERO

