



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA DISTRITO DE ZAACHILA DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 12.00 HRS. DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONTRUCCIÓN DE LA MISMA Y DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA LOS CC C.P. CASTULO BRETON MENDOZA, LIC. ALICIA CRUZ MACES Y ARQ. SERGIO VICENTE GARCIA AGUILAR, PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA JUQUILA" MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA ZAACHILA, OAXACA.

UBICACIÓN :

ESTADO :	020	<u>OAXACA</u>
REGIÓN.	008	<u>VALLES CENTRALES</u>
DISTRITO :	017	<u>ZAACHILA</u>
MUNICIPIO :	565	<u>VILLA DE ZAACHILA</u>
LOCALIDAD :	0001	<u>VILLA DE ZAACHILA</u>

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	<u>FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF)</u>
RUBRO:	<u>VIVIENDA</u>
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	<u>OF/ MVZ/565/F/III/441/2020</u>
OFICIO DE NOTIFICACIÓN:	<u>OF/ MVZ/565/F/III/441/2020</u>

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: RED AÉREA ELÉCTRICA: POSTES DE CONCRETO ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSIÓN. ESTRUCTURAS EN B.T. TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES INSTALACIÓN DE RETENIDAS INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS; RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA: BANCO DE DUCTOS, REGISTROS EN MEDIA Y/O BAJA TENSIÓN, CONDUCTOR EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ACOMETIDAS.

PROGRAMA:	<u>VIVIENDA</u>	SUBPROGRAMA:	<u>ELECTRIFICACION</u>
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	<u>ADJUDICACIÓN DIRECTA</u>		
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	<u>26 DE OCTUBRE DE 2020</u>	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	<u>09 DE DICIEMBRE DE 2020</u>
FECHA DE INICIO	<u>26 DE OCTUBRE DE 2020</u>	FECHA DE CONCLUSIÓN:	<u>09 DE DICIEMBRE DE 2020</u>
METAS ALCANZADAS	<u>6 POSTES</u>	BENEFICIARIOS:	<u>180</u>

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 569,620.45	\$ 569,620.45	\$ -
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)			
BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	\$ 569,620.45	\$ 569,620.45	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:	<u>RAZLA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV</u>
REPRESENTANTE :	<u>ING. JOEL LAVARIEGA LAVARIEGA</u>
CARGO :	<u>REPRESENTANTE LEGAL</u>
R.F.C. :	<u>RCO151230UW0</u>
IDENTIFICACIÓN:	<u>IFE No. 0220096416446</u>
DIRECCIÓN:	<u>JACARANDAS 213 MNZ 6, ALAMOS, HUAJUAPAN DE LEON.</u>

ING. JOEL LAVARIEGA LAVARIEGA
REPRESENTANTE LEGAL
RAZLA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV

RECIBE LA OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA

C.P. CASTULO BRETON MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. SERGIO VICENTE GARCIA AGUILAR
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS



REGIDURÍA DE OBRAS

LIC. ALICIA CRUZ MACES
Lic. de la Villa de Zaachila
Lic. de la Villa de Zaachila, Oax.
2019 - 2021

REGIDORA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. de Villa de Zaachila, Oax.
Otto. Zaachila, Oax.

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ZAACHILA 2019-2021
Lic. de la Villa de Zaachila, Oax.