

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA MUNICIPIO DE VILLADE ZAACHILA DISTRITO DE ZAACHILA DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 13:30 HRS. DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, LOS C.C. C.P. CASTULO BRETÓN MENDOZA, LIC. ALICIA CRUZ MACÉS Y ARQ. SERGIO VICENTE GARCÍA AGUILAR, PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Y DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, RESPECTIVAMENTE Y POR PARTE DEL COMITÉ DE OBRAS LOS CC. MIGUEL LUCAS GASPAR, C. RAFAEL LUCAS GASPAR, C. RAFAEL LUCAS GASPAR, C. VALENTIN VILLEGAS VILLEGAS EN CARACTER DE PRESIDENTE, TESORERO Y SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRAS BARRIO LA SOLEDAD, LLEVANA CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO LA SOLEDAD" MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA ZAACHILA, OAXACA.

UBICACIÓN :

ESTADO : 020 OAXACA
 REGIÓN. 008 VALLES CENTRALES
 DISTRITO : 017 ZAACHILA
 MUNICIPIO : 565 VILLA DE ZAACHILA
 LOCALIDAD : 0001 VILLA DE ZAACHILA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 RUBRO: VIVIENDA
 OFICIO DE AUTORIZACIÓN: OF/MVZ/565/F/III/444/2020
 OFICIO DE NOTIFICACIÓN: OF/MVZ/565/F/III/444/2020
 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: POSTES DE CONCRETO, ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSIÓN, ESTRUCTURAS EN BAJA TENSIÓN, RETENIDAS, CONDUCTORES, TRANSFORMADORES, EQUIPOS DE PROTECCION Y ACOMETIDAS.

SUBPROGRAMA: ELECTRIFICACION

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 02 DE DICIEMBRE DE 2020 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE INICIO REAL: 02 DE DICIEMBRE DE 2020 FECHA DE CONCLUSIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 METAS ALCANZADAS: 05 POSTES BENEFICIARIOS: 50

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 374,934.03	\$ -	\$ 374,934.03
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	-
RAMO 28	\$ -	\$ -	-
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	-
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	-
OTROS	\$ -	\$ -	-
TOTAL	\$ 374,934.03	\$ -	\$ 374,934.03

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 14:30 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN EL LA INTERVIENEN.



REGIDURÍA

LIC. ALICIA CRUZ MACÉS

REGIDORA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Mpio. Villa de Zaachila

Dto. Zaachila, Oax.

2019 - 2021

C. MIGUEL LUCAS GASPAR

PRESIDENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Villa de Zaachila

Dto. Zaachila, Oax.

2019 - 2021

RECIBE LA COMUNIDAD:

C. RAFAEL LUCAS GASPAR

TESORERO

ENTREGA LA OBRA
 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA
 C.P. CASTULO BRETÓN MENDOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ARQ. SERGIO VICENTE GARCÍA AGUILAR
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

C. VALENTIN VILLEGAS VILLEGAS

SECRETARIO