

ESPACIOS Y DISEÑOS DE OAXACA S.A. DE C.V.
EDO141219V12
CALLE JAZMINES No. 410 INT. B. COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAX. C.P. 68050
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA DISTRITO DE ZAACHILA DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 12.00 HRS. DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONTRUCCIÓ DE LA MISMA Y DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA LOS CC C.P. CASTULO BRETON MENDOZA, LIC. ALICIA CRUZ MACES Y ARQ. SERGIO VICENTE GARCIA AGUILAR, PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE, LLEVANA CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO LA SOLEDAD" MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA ZAACHILA, OAXACA.

UBICACIÓN :

ESTADO : 020 OAXACA
 REGIÓN. 008 VALLES CENTRALES
 DISTRITO : 017 ZAACHILA
 MUNICIPIO : 565 VILLA DE ZAACHILA
 LOCALIDAD : 0001 VILLA DE ZAACHILA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 RUBRO: VIVIENDA
 OFICIO DE AUTORIZACIÓN: OF/ MVZ/565/FIII/444/2020
 OFICIO DE NOTIFICACIÓN: OF/ MVZ/565/FIII/444/2020
 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: POSTES DE CONCRETO, ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSIÓN, ESTRUCTURAS EN BAJA TENSIÓN, RETENIDAS, CONDUCTORES, TRANSFORMADORES, EQUIPOS DE PROTECCION Y ACOMETIDAS.
 SUBPROGRAMA: ELECTRIFICACION
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 02 DE DICIEMBRE DE 2020 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE INICIO REAL: 02 DE DICIEMBRE DE 2020 FECHA DE CONCLUSIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 METAS ALCANZADAS 05 POSTES BENEFICIARIOS: 50

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 374,934.03	\$ 374,934.03	\$ -
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)			
BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	\$ 374,934.03	\$ 374,934.03	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: ESPACIOS Y DISEÑOS DE OAXACA S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE : ING. ENOC CRUZ MEDERO
 CARGO : REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C. : EDO141219V12
 IDENTIFICACIÓN: CRMDEN79120320H700
 DIRECCIÓN: CALLE JAZMINES No. 410 INT. B. COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAX. C.P. 68050



REGIDORA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

REGIDORA DE OBRAS
 Mpio. Villa de Zaachila
 Dto. Zaachila, Oax.
 2019 - 2021

ING. ENOC CRUZ MEDERO
 REPRESENTANTE LEGAL

ESPACIOS Y DISEÑOS DE OAXACA S.A. DE C.V.
RECIBE LA OBRA:
 ESPACIOS Y DISEÑOS DE OAXACA S.A. DE C.V.
 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA

C.P. CASTULO BRETON MENDOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Villa de Zaachila
 Dto. Zaachila, Oax.
 2019 - 2021

ARQ. SERGIO VICENTE GARCIA AGUILAR
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO