

JICA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
JDC180822B18

CALLE CALICANTO No. 6 B, SAN ANTONIO DE LA CAL, CENTRO, SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA C.P. 71250

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, DISTRITO DE ZAACHILA, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONTRUCCION DE LA MISMA Y DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA LOS CC C.P. CASTULO BRETON MENDOZA, LIC. ALICIA CRUZ MACES Y ARQ. EMILIOENRIQUE LÓPEZ MELCHOR, PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA PARAÍSO, VILLA DE ZAACHILA" MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA ZAACHILA, OAXACA.

UBICACIÓN :

ESTADO : 020 OAXACA
 REGIÓN. 008 VALLES CENTRALES
 DISTRITO : 017 ZAACHILA
 MUNICIPIO : 565 VILLA DE ZAACHILA
 LOCALIDAD : 0001 VILLA DE ZAACHILA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 RUBRO: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 OFICIO DE AUTORIZACIÓN: OF/MVZ/565/FIII/149/2021
 OFICIO DE NOTIFICACIÓN: OF/MVZ/565/FIII/149/2021
 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: POSTES DE CONCRETO, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSIÓN, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSIÓN, RETENIDAS, CONDUCTORES, TRANSFORMADORES, EQUIPOS DE PROTECCIÓN E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS.
 SUBPROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
 FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 05 DE ABRIL DEL 2021 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 04 DE MAYO DEL 2021
 FECHA DE INICIO 05 DE ABRIL DEL 2021 FECHA DE CONCLUSIÓN: 04 DE MAYO DEL 2021
 METAS ALCANZADAS 11 POSTES BENEFICIARIOS: 300

ESTRUCTURA FINANCIERA

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| RAMO 33 FONDO III | \$ 751,670.35 | \$ 751,670.35 | \$ - |
| RAMO 33 FONDO IV | | | |
| RAMO 28 | | | |
| APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR) | | | |
| BENEFICIARIOS | | | |
| OTROS | | | |
| TOTAL | \$ 751,670.35 | \$ 751,670.35 | \$ - |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: JICA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE : C. EDUARDO ALEJANDRO JIMÉNEZ CANSECO
 CARGO : ADMINISTRADOR UNICO
 R.F.C. : JDC180822B18
 IDENTIFICACIÓN: 0777104743883
 DIRECCIÓN: CALLE CALICANTO No. 6 B, SAN ANTONIO DE LA CAL, CENTRO, SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA C.P. 71250

RECIBE LA OBRA
 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA
 C.P. CASTULO BRETON MENDOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ARQ. EMILIO ENRIQUE LÓPEZ MELCHOR
 SUBDIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 LIC. ALICIA CRUZ MACES
 REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS
 2019-2021