



PROYECTOS ADVI S. DE R.L. DE C.V.
PAD150219U20

RUBÍ No. 4, MANZANA 3, COL. CENTENARIO, OAXACA DE JUÁREZ
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA, MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, DISTRITO DE ZAACHILA, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 02 DE JUNIO DE 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL C. ÁNGEL DAVID GONZÁLEZ ALTAMIRANO EN CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA PROYECTOS ADVI S. DE R.L. DE C.V. Y DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA; LOS CC. C.P. CÁSTULO BRETÓN MENDOZA, LIC. ALICIA CRUZ MACÉS Y EL ARQ. EMILIO ENRIQUE LÓPEZ MELCHOR; PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO Y SUBDIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES, COLONIA COSIJOPII", MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, OAXACA.

UBICACIÓN :

Table with 2 columns: Field (ESTADO, REGIÓN, DISTRITO, MUNICIPIO, LOCALIDAD) and Value (020 OAXACA, 008 VALLES CENTRALES, 017 ZAACHILA, 565 VILLA DE ZAACHILA, 0001 VILLA DE ZAACHILA)

GENERALES

Table with 2 columns: Field (FUENTE DE FINANCIAMIENTO, RUBRO, OFICIO DE AUTORIZACIÓN, OFICIO DE NOTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, PROGRAMA, MODALIDAD DE EJECUCIÓN, FECHA PROGRAMADA DE INICIO, FECHA DE INICIO, METAS ALCANZADAS) and Value (RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES..., VIVIENDA, OF/ MVZ/565/FIII/150/2021, POSTES DE CONCRETO..., VIVIENDA, INVITACIÓN RESTRINGIDA, 04 DE MAYO DE 2021, 04 DE MAYO DE 2021, 15 POSTES)

ESTRUCTURA FINANCIERA

Table with 4 columns: Description (APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS, RAMO 33 FONDO III, RAMO 33 FONDO IV, RAMO 28, APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR), BENEFICIARIOS, OTROS), Importe Autorizado, Importe Ejercido, Saldo

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

Table with 2 columns: Field (NOMBRE DE LA EMPRESA, REPRESENTANTE, CARGO, R.F.C., IDENTIFICACIÓN, DIRECCIÓN) and Value (PROYECTOS ADVI S. DE R.L. DE C.V., C. ÁNGEL DAVID GONZÁLEZ ALTAMIRANO, ADMINISTRADOR ÚNICO, PAD150219U20, 0500074510970, RUBÍ No. 4, MANZANA 3, COL. CENTENARIO, OAXACA DE JUÁREZ)

C. ANGEL DAVID GONZÁLEZ ALTAMIRANO
PROYECTOS ADVI S. DE R.L. DE C.V.
ADMINISTRADOR ÚNICO
PROYECTOS ADVI S. DE R.L. DE C.V.
Calle Rubí Manzana 3 Lote 4, Colonia
Centenario, Oaxaca de Juárez,
Oaxaca
C.P. 7145
Tel. 031-151-4321
angel@advilaw.com



ING. ALBERTO AGUILAR ESPINOZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

RECIBE LA OBRA:
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. CÁSTULO BRETÓN MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



REGIDORÍA
LIC. ALICIA CRUZ MACÉS

REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Mpio. Villa de Zaachila
Dto. Oaxaca
2019 - 2021

SUBDIRECCIÓN DE
ARQ. EMILIO ENRIQUE LÓPEZ MELCHOR
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS