



PROYECTOS ADVI S. DE R.L. DE C.V.
PAD150219U20
RUBÍ No. 4, MANZANA 3, COL. CENTENARIO, OAXACA DE JUÁREZ
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA, MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, DISTRITO DE ZAACHILA, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 24 DE MAYO DE 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL C. ÁNGEL DAVID GONZÁLEZ ALTAMIRANO EN CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA PROYECTOS ADVI S. DE R.L. DE C.V. Y DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA; LOS CC. C.P. CÁSTULO BRETÓN MENDOZA, LIC. ALICIA CRUZ MACÉS Y EL ARQ. EMILIO ENRIQUE LÓPEZ MELCHOR; PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO Y SUBDIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES, COLONIA COYOLICATZIN", MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, OAXACA.

UBICACIÓN :

ESTADO : 020 OAXACA
REGIÓN. 008 VALLES CENTRALES
DISTRITO : 017 ZAACHILA
MUNICIPIO : 565 VILLA DE ZAACHILA
LOCALIDAD : 0001 VILLA DE ZAACHILA

GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FONDO III, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
RUBRO: VIVIENDA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: OF/MVZ/565/FIII/151/2021
OFICIO DE NOTIFICACIÓN: OF/MVZ/565/FIII/151/2021
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: POSTES DE CONCRETO, ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN, ESTRUCTURAS DE BAJA TENSIÓN, RETENIDAS, CONDUCTORES, TRANSFORMADORES, EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y ACOMETIDAS.
PROGRAMA: VIVIENDA SUBPROGRAMA: ELECTRIFICACION
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACIÓN RESTRINGIDA
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 10 DE ABRIL DE 2021 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 24 DE MAYO DE 2021
FECHA DE INICIO: 10 DE ABRIL DE 2021 FECHA DE CONCLUSIÓN: 24 DE MAYO DE 2021
METAS ALCANZADAS: 11 POSTES BENEFICIARIOS: 300

ESTRUCTURA FINANCIERA

Table with 4 columns: APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS, IMPORTE AUTORIZADO, IMPORTE EJERCIDO, SALDO. Rows include RAMO 33 FONDO III, RAMO 33 FONDO IV, RAMO 28, APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR), BENEFICIARIOS, OTROS, and a TOTAL row.


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: PROYECTOS ADVI S. DE R.L. DE C.V.
REPRESENTANTE: C. ÁNGEL DAVID GONZÁLEZ ALTAMIRANO
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C.: PAD150219U20
IDENTIFICACIÓN: 0500074510970
DIRECCIÓN: RUBÍ No. 4, MANZANA 3, COL. CENTENARIO, OAXACA DE JUÁREZ

Handwritten notes and signatures in blue ink, including 'Proyectos ADVI S. de R.L. de C.V.', 'R.F.C. PAD-150219-U20', and 'C. Ángel David González Altamirano'.



ING. ALBERTO AGUILAR ESPINOZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

RECIBE LA OBRA:
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Villa de Zaachila, Dto. Zaachila, Oax. 2019-2021
Lic. Alicia Cruz Macés
REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Dño. Zaachila, Oax. 2019 - 2021



ARQ. EMILIO ENRIQUE LÓPEZ MELCHOR
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

