



**Presidencia Municipal**

**H. AYUNTAMIENTO 2019 - 2021  
ADMINISTRACIÓN, TRABAJO Y TRANSPARENCIA**

**"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA DISTRITO DE ZAACHILA DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DIA 04 DE MAYO DE 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, LOS C.C. C.P. CÁSTULO BRETÓN MENDOZA, LIC. ALICIA CRUZ MACÉS Y ARQ. EMILIO E. LÓPEZ MELCHOR, PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Y SUBDIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, RESPECTIVAMENTE Y POR PARTE DEL COMITÉ DE OBRA LOS CC. APOLINAR PÉREZ BLAS, ADOLFO ORRÍN VILLAVICENTE, MIGUEL SANTIAGO LÓPEZ, JULIO ZARATE MARCOS, PRESIDENTE, TESORERO, SECRETARIO Y VOCAL RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES, COLONIA LAS PEÑAS" MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, ZAACHILA, OAXACA.

**UBICACIÓN:**  
ESTADO: 020 OAXACA  
REGIÓN: 008 VALLES CENTRALES  
DISTRITO: 017 ZAACHILA  
MUNICIPIO: 565 VILLA DE ZAACHILA  
LOCALIDAD: 0001 ZAACHILA

**DATOS GENERALES**  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
RUBRO: VIVIENDA  
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: OF/ MVZ/565/FIII/164/2021  
OFICIO DE NOTIFICACIÓN: OF/ MVZ/565/FIII/164/2021

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:** Preliminares, Bases, Registros y Muretes, Conductores, Postes Metálicos, Luminarias y Accesorios Murete de Medición  
PROGRAMA: URBANIZACIÓN SUBPROGRAMA URBANIZACIÓN  
MODALIDAD DE EJECUCIÓN INVITACIÓN RESTRINGIDA  
FECHA PROGRAMADA DE INICIO 05 DE ABRIL DE 2021 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 04 DE MAYO DE 2021  
FECHA DE INICIO REAL 05 DE ABRIL DE 2021 FECHA DE CONCLUSIÓN: 04 DE MAYO DE 2021  
METAS ALCANZADAS: 24 LÁMPARAS BENEFICIARIOS: 335 PERSONAS

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 705,121.7876	\$ 705,121.7876	\$ 0.00
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)			
BENEFICIARIOS			
OTROS			
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 705,121.7876</b>	<b>\$ 705,121.7876</b>	<b>\$ 0.00</b>

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 14:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON



**REGIDORÍA DE OBRAS**

LIC. ALICIA CRUZ MACÉS  
REGIDORA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
Dpto. Zaachila, Oax.  
2019 A 2021

C. APOLINAR PÉREZ BLAS  
PRESIDENTE

C. ADOLFO ORRÍN VILLAVICENTE  
TESORERO

ENTREGA LA OBRA  
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA

C.P. CÁSTULO BRETÓN MENDOZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

RECIBE LA COMUNIDAD:



ARQ. EMILIO E. LÓPEZ MELCHOR  
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

C. MIGUEL SANTIAGO LÓPEZ  
SECRETARIO

C. JULIO ZARATE MARCOS  
VOCAL