



MAFRA INGENIERIA S.A. DE C.V.

MIN170120S60

PARAISO 112, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68274

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA DISTRITO DE ZAACHILA DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 09.00 HRS. DEL DIA 04 DE MAYO DE 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA Y DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA LOS CC C.P. CASTULO BRETON MENDOZA, LIC. ALICIA CRUZ MACES Y ARQ. EMILIO E. LOPEZ MELCHOR, PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y SUBDIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES, COLONIA LAS PEÑAS " UBICADA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA ZAACHILA, OAXACA.

UBICACIÓN :

ESTADO :	020	OAXACA
REGIÓN :	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO :	017	ZAACHILA
MUNICIPIO :	585	VILLA DE ZAACHILA
LOCALIDAD :	001	ZAACHILA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		
RUBRO:	URBANIZACIÓN		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	OF/ MVZ/565/FIII/164/2021		
OFICIO DE NOTIFICACIÓN:	OF/ MVZ/565/FIII/164/2021		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	Preliminares, Bases, Registros y Muretes, Conductores, Postes Metálicos, Luminarias y Accesorios Murete de Medición		
PROGRAMA:	URBANIZACIÓN	SUBPROGRAMA:	URBANIZACIÓN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	INVITACION RESTRINGIDA		
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	05 DE ABRIL DE 2021	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	04 DE MAYO DE 2021
FECHA DE INICIO	05 DE ABRIL DE 2021	FECHA DE CONCLUSIÓN:	04 DE MAYO DE 2021
METAS ALCANZADAS	24 LAMPARAS	BENEFICIARIOS:	335 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 705,121.79	\$ 705,121.79	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)			
BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	\$ 705,121.79	\$ 705,121.79	\$0.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:	MAFRA INGENIERIA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE :	ING. FRANCISCO CRUZ RODRIGUEZ
CARGO :	ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C. :	MIN170120S60
IDENTIFICACIÓN:	CURF890925HOCRRD02
DIRECCIÓN:	PARAISO 112, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68274



REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
LIC. ALICIA CRUZ MACES
Mpio. Villa de Zaachila
Dto. Zaachila, Oax.
2019 - 2021

REGIDORA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RECIBE LA OBRA:
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA

C.P. CASTULO BRETON MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Villa de Zaachila
Dto. Zaachila, Oax.
2019-2021



ARQ. EMILIO E. LOPEZ MELCHOR
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

ENTREGA LA OBRA:

ING. FRANCISCO CRUZ RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO
MAFRA INGENIERIA S.A. DE C.V.

MAFRA INGENIERIA S.A. DE C.V.