



MAFRA INGENIERIA S.A. DE C.V.

MIN170120S60

PARAISO 112, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68274

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA DISTRITO DE ZAACHILA DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 09:00 HRS. DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA Y DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA LOS CC C.P. CASTULO BRETON MENDOZA, LIC. ALICIA CRUZ MACES Y ARQ. EMILIO E. LOPEZ MELCHOR, PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y SUBDIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES CALLES COLONIA IMPULSSO " UBICADA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA ZAACHILA, OAXACA.

UBICACIÓN :

ESTADO :	020	OAXACA
REGIÓN :	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO :	017	ZAACHILA
MUNICIPIO :	565	VILLA DE ZAACHILA
LOCALIDAD :	001	ZAACHILA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		
RUBRO:	VIVIENDA		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	OF/ MVZ/565/F/III/168/2021		
OFICIO DE NOTIFICACIÓN:	OF/ MVZ/565/F/III/168/2021		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	Postes de Concreto P/Red, Estructura de Media Tensión, Estructuras de Baja Tensión, Conductores Aéreos, Retenidas, Transformadores, Equipo de Protección y Acometidas.		
PROGRAMA:	VIVIENDA	SUBPROGRAMA:	ELECTRIFICACION
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADJUDICACION DIRECTA		
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	31 DE MAYO DE 2021	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	29 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE INICIO	31 DE MAYO DE 2021	FECHA DE CONCLUSIÓN:	29 DE JUNIO DE 2021
METAS ALCANZADAS	3 POSTES	BENEFICIARIOS:	40 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	
RAMO 33 FONDO III	\$ 276,392.74	\$ 276,392.74	\$0.00	
RAMO 33 FONDO IV				
RAMO 28				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$ 276,392.74	\$ 276,392.74	\$0.00	

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HRS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA:
 REPRESENTANTE:
 CARGO:
 R.F.C.:
 IDENTIFICACIÓN:
 DIRECCIÓN:

ENTREGA LA OBRA:
 MAFRA INGENIERIA S.A. DE C.V.
 ING. FRANCISCO CRUZ RODRIGUEZ
 ADMINISTRADOR UNICO
 MIN170120S60
 CURF890925HOCRD02
 PARAISO 112, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68274



REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 LIC. ALICIA CRUZ MACES
 REGIDORA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
 Mpio. Villa de Zaachila
 Dto. Zaachila, Oax.
 2019 - 2021

RECIBE LA OBRA:
 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA



C.P. CASTULO BRETON MENDOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Dto. Zaachila, Oax.
 2019-2021



ARQ. SERGIO VIBENSIANCIA AGUILAR
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

ENTREGA LA OBRA:

ING. FRANCISCO CRUZ RODRIGUEZ
 ADMINISTRADOR UNICO
 MAFRA INGENIERIA S.A. DE C.V.

