



MAFRA INGENIERIA S.A. DE C.V.

MIN170120S60

PARAISO 112, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68274

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA DISTRITO DE ZAACHILA DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 09:00 HRS. DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA Y DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA LOS CC C.P. CASTULO BRETON MENDOZA, LIC. ALICIA CRUZ MACES Y ARQ. EMILIO E. LOPEZ MELCHOR, PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y SUBDIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES CALLES, COLONIA DIVINA PROVIDENCIA " UBICADA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA ZAACHILA, OAXACA.

UBICACIÓN :

ESTADO : 020 OAXACA
REGIÓN : 008 VALLES CENTRALES
DISTRITO : 017 ZAACHILA
MUNICIPIO : 565 VILLA DE ZAACHILA
LOCALIDAD : 001 ZAACHILA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
RUBRO: VIVIENDA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: OF/ MVZ/565/F/III/211/2021
OFICIO DE NOTIFICACIÓN: OF/ MVZ/565/F/III/211/2021
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Mejora Red de Distribución: Postes de Concreto, Estructuras de Media Tensión, Estructuras de Baja Tensión, Conductores Aéreos, Retenidas, Transformadores, Equipos de Protección y Acometidas.
PROGRAMA: VIVIENDA SUBPROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACION RESTRINGIDA
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 17 DE MAYO DE 2021 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 15 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE INICIO: 17 DE MAYO DE 2021 FECHA DE CONCLUSIÓN: 15 DE JUNIO DE 2021
METAS ALCANZADAS: 19 POSTES BENEFICIARIOS: 103 PERSONAS

Table with 4 columns: APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS, IMPORTE AUTORIZADO, IMPORTE EJERCIDO, SALDO. Rows include RAMO 33 FONDO III, RAMO 33 FONDO IV, RAMO 28, APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR), BENEFICIARIOS, OTROS, and TOTAL.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO A LAS 12:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN EL ACTO INTERVIENEN.

NOMBRE DE LA EMPRESA: MAFRA INGENIERIA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: ING. FRANCISCO CRUZ RODRIGUEZ
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C.: MIN170120S60
IDENTIFICACIÓN: CURF890925HOCRD02
DIRECCIÓN: PARAISO 112, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68274



RECIBE LA OBRA:
Municipio de Zaachila
Dpto. Zaachila, Oax.
2019-2021

C.P. CASTULO BRETON MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

REGIDORA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
LIC. ALICIA CRUZ MACES
Mpio. Villa de Zaachila
Dpto. Zaachila, Oax.
2019 - 2021

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
ARQ. EMILIO E. LOPEZ MELCHOR
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

ENTREGA LA OBRA:
MAFRA INGENIERIA S.A. DE C.V.
ING. FRANCISCO CRUZ RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO
MAFRA INGENIERIA S.A. DE C.V.